

Ausbildungsnachweis (Wochenbericht), ausgefülltes Beispiel

So kann eine Ausbildungswoche als Anlagenmechaniker:in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik im Berichtsheft aussehen. Stichwortartige Angaben genügen (§ 13 Satz 2 Nr. 7 BBiG).

Name der:des Auszubildenden Alex Muster	Ausbildungsberuf Anlagenmechaniker:in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik
Ausbildungsjahr 2. Ausbildungsjahr	Ausbildungsnachweis Nr. 79
Ausbildungswoche vom / bis 4. bis 8. Mai 2026	Abteilung / Ausbildungsbereich Sanitär und Heizung, Montage und Kundendienst

Betriebliche Tätigkeiten		Stunden
Mo	Neubau Einfamilienhaus: Heizkörperanbindeleitungen aus Mehrschichtverbundrohr 16x2 mm im Fußbodenaufbau verlegt, an den Heizkreisverteiler angebunden und gedämmt; Voraussetzung für die Heizkörpermontage.	3,5
Mo	Vier Ventilheizkörper Typ 22, 600x1000 mm, auf Wandkonsolen montiert, über Hahnblock angeschlossen und mit Thermostatköpfen bestückt; Heizflächen bereit zum Befüllen.	3,5
Mi	Badsanierung Mehrfamilienhaus: alte Gussabflussleitung demontiert, Abflussleitung DN 100 für WC und DN 50 für Waschtisch aus PP-Rohr mit 2 Prozent Gefälle verlegt und an den Fallstrang angeschlossen.	3
Mi	Vorwandinstallation für wandhängendes WC mit Unterputz-Spülkasten aufgestellt, Montageelement lot- und waagrecht ausgerichtet, an Wand und Boden verschraubt, Anschlusshöhe nach Herstellerangabe festgelegt.	3
Mi	Trinkwasserleitungen im Bad aus Edelstahlrohr 15x1 mm mit Pressfitting verbunden, Kalt- und Warmwasseranschlüsse für Waschtisch und Dusche gesetzt, Pressverbindungen anhand der Presskontur kontrolliert.	2
Do	Trinkwasserinstallation im sanierten Bad mit ölfreier Druckluft geprüft: Dichtheitsprüfung 150 mbar über 120 Minuten, Belastungsprüfung 3 bar, kein Druckabfall, Druckprotokoll ausgefüllt und gegengezeichnet.	4
Do	Kundendienst im Bestandsgebäude: hinter dem Wasserzähler Rückspülfilter DN 25 und Druckminderer eingebaut, Hinterdruck auf 4 bar eingestellt, Leitung gespült und Kundschaft in die Rückspülung eingewiesen.	4
Fr	Neubau: Pufferspeicher 300 Liter im Technikraum aufgestellt, Vor- und Rücklauf zur Wärmepumpen-Inneneinheit in Kupferrohr 28x1,5 mm hartgelötet, Leitungen mit Dämmschalen versehen.	4
Fr	Heizungsanlage über Füllkombination mit enthärtetem Füllwasser nach VDI 2035 befüllt, Heizkörper entlüftet, Thermostatventile nach Berechnungsliste voreingestellt, hydraulischer Abgleich dokumentiert.	4

Unterweisungen, überbetriebliche Unterweisung (ÜLU), betrieblicher Unterricht		Stunden
Mo	Unterweisung: Weich- und Hartlöten von Kupferrohr sowie Brandschutz bei Heißenarbeiten, Erlaubnisschein, Abschirmung brennbarer Bauteile, Feuerlöscher bereitstellen, Brandwache nach Arbeitsende.	1

Berufsschule (Themen des Unterrichts)		Stunden
Di	Berufsschule: Lernfeld 8 Wärmeverteilungsanlagen, Aufbau von Zweirohrheizungen, Funktion voreinstellbarer Thermostatventile, Volumenstrom je Heizkörper aus Heizlast und Spreizung berechnet.	2,5
Di	Berufsschule: Technisches Zeichnen, Strangschema einer Zweirohrheizung mit Heizkörpern, Absperrarmaturen und Umwälzpumpe mit genormten Sinnbildern gezeichnet und beschriftet.	1,5
Di	Berufsschule: Technische Mathematik, Druckverlust in Kupferrohr 18x1 mm über Rohrreibung und Einzelwiderstände berechnet, Ergebnisse mit Tabellenwerten verglichen und Pumpenförderhöhe abgeleitet.	2

Di	Berufsschule: Wirtschafts- und Sozialkunde, Rechte und Pflichten aus dem Berufsausbildungsvertrag, Probezeit und Kündigungsfristen, Aufgaben der Handwerkskammer bei Zwischen- und Gesellenprüfung.	2
Gesamtstunden der Woche		40

Datum, Unterschrift Auszubildende:r

Datum, Unterschrift Ausbildende Person

Datum, Unterschrift Gesetzliche Vertretung*

* bei minderjährigen Auszubildenden

Ausgefülltes Beispiel von asyoub.de | asyoub.de/berichtsheft/beispiel